

जिलेवार स्थापित हैण्ड पंप की अद्यतन स्थिति

स्थिति:- मार्च, 2019

क्र	जिला	कुल स्थापित हैण्डपम्प	कार्यरत हैण्डपम्प	कुल बन्द	सुधार प्रक्रिया के अन्तर्गत बन्द (सुधार योग्य)	भू-जल स्तर गिरने के कारण बन्द हैण्डपम्प	सुधार अयोग्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायपुर	8155	8025	130	78	41	11
2	बलौदाबाजार	10603	10202	401	94	307	0
3	गरियाबंद	9368	9329	39	28	11	0
4	धमतरी	9788	9368	420	108	312	0
5	महासमुंद	11765	11270	495	145	350	0
मंडल योग		49679	48194	1485	453	1021	11
6	दुर्ग	5030	4986	44	23	21	0
7	बालोद	6577	6457	120	48	72	0
8	बेमेतरा	4471	3288	1183	74	1109	0
9	राजनांदगांव	18209	17940	269	68	201	0
10	कबीरधाम	11504	11406	98	42	56	0
मंडल योग		45791	44077	1714	255	1459	0
परिक्षेत्र रायपुर योग		95470	92271	3199	708	2480	11
11	बस्तर	11379	11186	193	193	0	0
12	दन्तेवाड़ा	6454	6392	62	62	0	0
13	सुकमा	5374	5343	31	31	0	0
14	बीजापुर	7755	7415	340	62	0	278
मंडल योग		30962	30336	626	348	0	278

क	जिला	कुल स्थापित हैण्डपम्प	कार्यरत हैण्डपम्प	कुल बन्द	सुधार प्रक्रिया के अन्तर्गत बन्द (सुधार योग्य)	भू-जल स्तर गिरने के कारण बन्द हैण्डपम्प	सुधार अयोग्य
1	2	3	4	5	6	7	8
15	कोण्डागांव	9026	8964	62	62	0	0
16	कांकेर	11616	11503	113	113	0	0
17	नारायणपुर	2841	2813	28	28	0	0
मंडल योग		23483	23280	203	203	0	0
परिक्षेत्र जगदलपुर योग		54445	53616	829	551	0	278
18	बिलासपुर	12449	11982	467	87	380	0
19	मुंगेली	6368	6231	137	97	40	0
20	कोरबा	13429	13280	149	149	0	0
21	जांजगीर- चांपा	12674	12385	289	169	120	-
22	रायगढ़	14884	14165	719	81	638	0
मंडल योग		59804	58043	1761	583	1178	0
23	सरगुजा	12129	12019	110	110	0	0
24	बलरामपुर	11222	11112	110	110	0	0
25	सूरजपुर	13076	12968	108	108	0	0
26	कोरिया	12540	12445	95	32	63	0
27	जशपुर	16195	15906	289	117	172	0
मंडल योग		65162	64450	712	477	235	0
परिक्षेत्र बिलासपुर योग		124966	122493	2473	1060	1413	0
महायोग		274881	268380	6501	2319	3893	289

जिलेवार नलजल प्रदाय योजनाओं की अद्यतन स्थिति

स्थिति:- मार्च, 2019

क	जिला	स्वीकृत	पूर्ण	आंशिक पूर्ण	प्रगतिरत	कार्य प्रारंभ शेष	पूर्ण / आंशिक पूर्ण योजनाओं में से चालू योजनाओं की संख्या	बंद			टीप
								कुल	स्रोत सूखने से	अन्य कारणों से	
1	रायपुर	236	194	0	30	12	193	1	0	1	पम्प जल जाने के कारण।
2	बलौदाबाजार	244	183	5	25	31	168	20	14	6	—
3	गरियाबंद	178	147	0	5	26	132	15	0	15	14 योजनायें लो वाल्टेज के कारण तथा 1 मोटर पंप खराब होने के कारण बंद
4	धमतरी	225	159	1	36	29	160	0	0	0	—
5	महासमुंद	242	202	0	14	26	198	4	4	0	—
मंडल योग		1125	885	6	110	124	851	40	18	22	
6	दुर्ग	161	137	1	9	14	137	1	0	1	तेलीगुण्डरा विकासखण्ड पाटन
7	बालोद	191	160	0	2	29	160	0	0	0	—
8	बेमेतरा	191	147	0	10	34	140	7	4	3	—
9	राजनांदगांव	429	347	0	38	44	345	2	2	0	स्वीकृत योजनाओं में 45 आवर्धन योजनाएं हैं।
10	कबीरधाम	184	128	0	21	35	125	3	1	2	2 आवर्धन योजना प्रगतिरत एवं 5 आवर्धन योजना अप्रारंभ निविदा प्रगतिरत
मंडल योग		1156	919	1	80	156	907	13	7	6	
परिक्षेत्र रायपुर योग		2281	1804	7	190	280	1758	53	25	28	
11	बस्तर	145	112	0	22	11	112	0	0	0	
12	दन्तेवाड़ा	22	16	0	6	0	13	3	0	3	कासोली, बड़े गुडरा, गदापाल
13	सुकमा	55	31	0	18	6	30	1	0	1	
14	बीजापुर	49	29	3	13	4	31	1	0	1	
मंडल योग		271	188	3	59	21	186	5	0	5	
15	कोण्डागांव	97	78	1	11	7	77	2	1	1	धनोरा, —पाईप क्षतिग्रस्त, मगेदा—स्रोत सूखने से,
16	कांकेर	151	105	11	9	26	116	0	0	0	
17	नारायणपुर	40	28	0	2	10	28	0	0	0	
मंडल योग		288	211	12	22	43	221	2	1	1	
परिक्षेत्र जगदलपुर योग		559	399	15	81	64	407	7	1	6	

क्र	जिला	स्वीकृत	पूर्ण	आंशिक पूर्ण	प्रगतिरत	कार्य प्रारंभ शेष	पूर्ण / आंशिक पूर्ण योजनाओ मे से चालू योजनाओं की संख्या	बंद			टीप
								कुल	स्रोत सूखने से	अन्य कारणों से	
18	बिलासपुर	269	223	0	44	2	205	18	5	13	
19	मुंगेली	118	91	0	24	3	91	0	0	0	
20	कोरबा	99	81	0	16	2	64	17	5	12	
21	जांजगीर- चांपा	276	251	0	16	9	241	10	0	10	
22	रायगढ़	336	306	7	14	9	309	4	3	1	
मंडल योग		1098	952	7	114	25	910	49	13	36	
23	सरगुजा	65	50	0	5	10	46	4	0	4	
24	बलरामपुर	56	43	0	0	13	36	7	1	6	
25	सूरजपुर	78	73	0	0	5	64	9	2	7	
26	कोरिया	75	59	0	13	3	54	5	1	4	
27	जशपुर	117	101	0	0	16	96	5	5	0	
मंडल योग		391	326	0	18	47	296	30	9	21	
परिक्षेत्र बिलासपुर योग		1489	1278	7	132	72	1206	79	22	57	
महायोग		4329	3481	29	403	416	3371	139	48	91	

जिलेवार स्पाट सोर्स योजनाओं की अद्यतन स्थिति

स्थिति:- मार्च 2019

क्र	जिला	स्वीकृत	पूर्ण	प्रगतिरत	कार्य प्रारंभ शेष	चालू	बंद			टीप
							कुल	स्रोत सूखने से	अन्य कारणों से	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रायपुर	47	47	0	0	47	0	0	0	—
2	बलौदाबाजार	129	129	0	0	114	15	3	12	—
3	गरियाबंद	85	85	0	0	79	6	0	6	6 योजनां लो-वोल्टेज के कारण बंद
4	धमतरी	138	138	0	0	134	4	1	3	2 योजना नलजल योजना में परिवर्तित।
5	महासमुंद	207	207	0	0	197	10	2	8	—
मंडल योग		606	606	0	0	571	35	6	29	
6	दुर्ग	42	42	0	0	42	0	0	0	—
7	बालोद	92	92	0	0	91	1	1	0	—
8	बेमेतरा	59	59	0	0	59	0	0	0	—
9	राजनांदगांव	506	506	0	0	485	21	11	10	—
10	कबीरधाम	200	200	0	0	193	7	2	5	25 स्थल जल प्रदाय योजना की पाईप लाईन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त एवं बोर भरपट जाने के कारण अनुपयोगी हो जाने के कारण नवीन नलजल प्रदाय योजना बनाई गई है जो स्वीकृत है।
मंडल योग		899	899	0	0	870	29	14	15	
परिक्षेत्र रायपुर योग		1505	1505	0	0	1441	64	20	44	
11	बस्तर	145	145	0	0	128	17	2	15	1.ईच्छापुर, 2.महुपाल बरई, 3.बोडनपाल 4.संधकरमरी 5.गढिया 6. बाधनपाल 7. फाफनी, 8. तारागांव,— खासपारा, 9. मुतनपाल, 10. बड़े पटोदा 11 तारागांव, 12 सालेमेटा-2 13 कौड़ावंड
12	दन्तेवाड़ा	12	12	0	0	11	1	0	0	गीदम
13	सुकमा	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	बीजापुर	0	0	0	0	0	0	0	0	
मंडल योग		157	157	0	0	139	18	2	15	

क	जिला	स्वीकृत	पूर्ण	प्रगतिरत	कार्य प्रारंभ शेष	चालू	बंद			टीप
							कुल	स्रोत सूखने से	अन्य कारणों से	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	कोण्डागांव	71	58	13	0	55	3	0	3	जैतपुरी सड़क चौड़कीकरण कारण पाईप पाईन क्षतिग्रस्त कोहकामंटा,-कनेक्शन विच्छेद, तेवसा-स्रोत भर पट जाने के कारण
16	कांकेर	75	75	0	0	72	3	0	3	साईमुण्डा -फ्लोराइड के अधिकता के कारण,
17	नारायणपुर	14	14	0	0	14	0	0	0	
मंडल योग		160	147	13	0	141	6	0	6	
परिक्षेत्र जगदलपुर योग		317	304	13	0	280	24	2	21	
18	बिलासपुर	108	108	0	0	106	2	0	2	
19	मुंगेली	39	39	0	0	39	0	0	0	
20	कोरबा	87	87	0	0	46	41	12	29	
21	जांजगीर- चांपा	191	191	0	0	191	0	0	0	
22	रायगढ़	145	145	0	0	145	0	0	0	
मंडल योग		570	570	0	0	527	43	12	31	
23	सरगुजा	75	75	0	0	48	27	10	17	सिलमा एवं उदारी स्थल जलप्रदाय योजना नलजल योजना में परिवर्तित होने के कारण स्थल जलप्रदाय योजनाओं की संख्या 77 से 75 ही रह गई है।
24	बलरामपुर	39	39	0	0	39	0	0	0	
25	सूरजपुर	27	27	0	0	27	0	0	0	
26	कोरिया	67	67	0	0	67	0	0	0	02 स्थल जलप्रदाय योजनाएँ सरभोका एवं पसौरी नलजल योजनाओं में परिवर्तित होने के कारण एवं 05 स्थल जलप्रदाय योजनाओं में हैण्डपंप स्थापित किया गया है कुल स्थल जलप्रदाय योजनाओं की संख्या 74 से 67 ही रह गई है।
27	जशपुर	77	77	0	0	73	4	3	1	
मंडल योग		285	285	0	0	254	31	13	18	
परिक्षेत्र बिलासपुर योग		855	855	0	0	781	74	25	49	
महायोग		2677	2664	13	0	2502	162	47	114	

**राज्यमद के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में बसाहटों में खनित कराये
गये नलकूप खनन की जानकारी**

स्थिति:- मार्च 2019

क्र.	जिला	कुल लक्ष्य	कुल खनित नलकूप	सफल नलकूप
1	2	3	4	5
1	रायपुर	217	220	161
2	बलौदाबाजार	400	369	330
3	गरियाबंद	281	260	237
4	धमतरी	315	278	227
5	महासमुंद	272	272	236
मंडल योग		1485	1399	1191
6	दुर्ग	206	180	121
7	राजनांदगांव	460	372	291
8	बेमेतरा	270	264	216
9	कबीरधाम	330	302	267
10	बालोद	235	143	107
मंडल योग		1501	1261	1002
परिक्षेत्र रायपुर योग		2986	2660	2193
11	बस्तर	244	187	149
12	दन्तेवाड़ा	110	74	65
13	सुकमा	98	70	64
14	बीजापुर	164	157	145
मंडल योग		616	488	423
15	कांकेर	142	140	126
16	कोण्डागांव	158	138	108
17	नारायणपुर	100	93	81
मंडल योग		400	371	315
परिक्षेत्र जगदलपुर योग		1016	859	738
18	बिलासपुर	210	160	150
19	मुंगेली	150	132	117
20	कोरबा	215	176	163
21	जांजगीर-चांपा	260	207	181
22	रायगढ़	275	249	234
मंडल योग		1110	924	845
23	सरगुजा	250	238	215
24	बलरामपुर	340	340	317
25	सूरजपुर	360	360	336
26	कोरिया	265	265	215
27	जशपुर	278	256	234
मंडल योग		1493	1459	1317
परिक्षेत्र बिलासपुर योग		2603	2383	2162
महायोग		6605	5902	5093

यमद के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में शालाओं में करायी गयी पेयजल व्यव

स्थिति:- मार्च 2019

क्र.	जिला	कुल लक्ष्य	कुल खनित	सफल नलकूप
1	2	3	4	5
1	रायपुर	30	30	24
2	बलौदाबाजार	50	50	45
3	गरियाबंद	65	65	58
4	धमतरी	90	85	66
5	महासमुंद	40	40	31
मंडल योग		275	270	224
6	दुर्ग	25	19	14
7	राजनांदगांव	50	46	32
8	बेमेतरा	40	40	33
9	कबीरधाम	50	42	39
10	बालोद	25	20	13
मंडल योग		190	167	131
परिक्षेत्र रायपुर योग		465	437	355
11	बस्तर	50	51	36
12	दन्तेवाड़ा	41	8	6
13	सुकमा	30	22	21
14	बीजापुर	90	82	69
मंडल योग		211	163	132
15	कांकेर	25	24	19
16	कोण्डागांव	25	20	18
17	नारायणपुर	15	15	14
मंडल योग		65	59	51
परिक्षेत्र जगदलपुर योग		276	222	183
18	बिलासपुर	60	60	55
19	मुंगेली	32	27	26
20	कोरबा	100	33	29
21	जांजगीर-चांपा	50	34	31
22	रायगढ़	40	40	38
मंडल योग		282	194	179
23	सरगुजा	40	37	37
24	बलरामपुर	40	40	35
25	सूरजपुर	40	40	39
26	कोरिया	35	35	33
27	जशपुर	50	50	41
मंडल योग		205	202	185
परिक्षेत्र बिलासपुर योग		487	396	364
महायोग		1228	1055	902

राज्यमद के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में नगरीय निकायों में करायी गयी पेयजल व्यवस्था

स्थिति:- मार्च 2019

क्र.	जिला	कुल लक्ष्य	कुल खनित	सफल नलकूप
1	2	3	4	5
1	रायपुर	25	26	19
2	बलौदाबाजार	20	19	17
3	गरियाबंद	4	4	4
4	धमतरी	9	8	7
5	महासमुंद	12	12	10
मंडल योग		70	69	57
6	दुर्ग	20	11	7
7	राजनांदगांव	11	9	7
8	बेमेतरा	8	8	5
9	कबीरधाम	6	5	5
10	बालोद	8	7	5
मंडल योग		53	40	29
परिक्षेत्र रायपुर योग		123	109	86
11	बस्तर	3	3	3
12	दन्तेवाड़ा	5	5	5
13	सुकमा	3	2	2
14	बीजापुर	3	3	3
मंडल योग		14	13	13
15	कांकेर	6	5	5
16	कोण्डागांव	4	3	3
17	नारायणपुर	2	0	0
मंडल योग		12	8	8
परिक्षेत्र जगदलपुर योग		26	21	21
18	बिलासपुर	12	4	4
19	मुंगेली	4	2	2
20	कोरबा	15	15	15
21	जांजगीर-चांपा	15	13	11
22	रायगढ़	10	1	1
मंडल योग		56	35	33
23	सरगुजा	3	3	3
24	बलरामपुर	5	5	5
25	सूरजपुर	6	6	5
26	कोरिया	7	7	6
27	जशपुर	5	5	3
मंडल योग		26	26	22
परिक्षेत्र बिलासपुर योग		82	61	55
महायोग		231	191	162

निक्षेप एवं अन्य मद के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में बसाहटों में खनित कराये
गये नलकूप खनन की जानकारी

स्थिति:- दिसम्बर 2018

क्र.	जिला	कुल खनित नलकूप	सफल नलकूप
1	2	3	4
1	रायपुर	28	23
2	बलौदाबाजार	129	109
3	गरियाबंद	8	8
4	धमतरी	144	107
5	महासमुंद	21	16
मंडल योग		330	263
6	दुर्ग	42	27
7	राजनांदगांव	64	53
8	बेमेतरा	4	4
9	कबीरधाम	10	10
10	बालोद	1	0
मंडल योग		121	94
परिक्षेत्र रायपुर योग		451	357
11	बस्तर	10	9
12	दन्तेवाड़ा	7	5
13	सुकमा	0	0
14	बीजापुर	6	4
मंडल योग		23	18
15	कांकेर	29	24
16	कोण्डागांव	5	3
17	नारायणपुर	8	8
मंडल योग		42	35
परिक्षेत्र जगदलपुर योग		65	53
18	बिलासपुर	85	83
19	मुंगेली	42	36
20	कोरबा	5	5
21	जांजगीर-चांपा	17	17
22	रायगढ़	9	8
मंडल योग		158	149
23	सरगुजा	9	9
24	बलरामपुर	3	2
25	सूरजपुर	7	7
26	कोरिया	35	31
27	जशपुर	12	11
मंडल योग		66	60
परिक्षेत्र बिलासपुर योग		224	209
महायोग		740	619

विभिन्न मदों के अंतर्गत स्थापित किये गये सोलर ड्यूल ऑपरेटेड (600 वॉट) पम्प की जानकारी

स्थिति : दिसंबर 2018

क्र.	जिला	एनआरडीडब्ल्यूपी कार्यक्रम के		एनसीईएफ कार्यक्रम के अंतर्गत		एमएनआरई		नाबार्ड से स्वीकृत		अन्य मद से स्वीकृत		कुल	
		स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रायपुर	20	20	0	0	30	30	60	60	2	2	112	112
2	बलौदाबाजार	23	14	0	0	30	29	120	120	83	78	256	241
3	गरियाबंद	0	0	0	0	25	25	0	0	7	7	32	32
4	धमतरी	79	79	0	0	30	30	72	72	1	1	182	182
5	महासमुंद	69	69	0	0	30	30	37	33	0	0	136	132
मंडल योग		191	182	0	0	145	144	289	285	93	88	718	699
6	दुर्ग	8	8	0	0	25	25	36	32	118	65	187	130
7	बालोद	29	29	0	0	30	30	0	0	0	0	59	59
8	बेमेतरा	11	11	0	0	0	0	13	13	3	3	27	27
9	राजनांदगांव	25	23	24	16	0	0	18	18	10	6	77	63
10	कबीरधाम	75	75	91	91	0	0	11	11	47	44	224	221
मंडल योग		148	146	115	107	55	55	78	74	178	118	574	500
परिक्षेत्र रायपुर योग		339	328	115	107	200	199	367	359	271	206	1292	1199
11	बस्तर	20	20	442	368	0	0	146	140	56	56	664	584
12	दन्तेवाड़ा	24	24	128	106	0	0	0	0	0	0	152	130
13	सुकमा	0	0	0	0	25	25	0	0	7	7	32	32
14	बीजापुर	42	42	70	68	0	0	0	0	0	0	112	110
मंडल योग		86	86	640	542	25	25	146	140	63	63	960	856

विभिन्न मदों के अंतर्गत स्थापित किये गये सोलर ड्यूल ऑपरेटेड (600 वॉट) पम्प की जानकारी

स्थिति : दिसंबर 2018

क्र.	जिला	एनआरडीडब्ल्यूपी कार्यक्रम के		एनसीईएफ कार्यक्रम के अंतर्गत		एमएनआरई		नाबार्ड से स्वीकृत		अन्य मद से स्वीकृत		कुल	
		स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	कोण्डागांव	15	15	0	0	30	30	0	0	6	6	51	51
16	कांकेर	15	15	398	357	0	0	0	0	2	2	415	374
17	नारायणपुर	84	84	69	48	0	0	0	0	40	34	193	166
मंडल योग		114	114	467	405	30	30	0	0	48	42	659	591
परिक्षेत्र जगदलपुर योग		200	200	1107	947	55	55	146	140	111	105	1619	1447
18	बिलासपुर	62	62	0	0	30	30	0	0	40	40	132	132
19	मुंगेली	62	62	0	0	25	25	0	0	0	0	87	87
20	कोरबा	37	37	0	0	27	22	48	42	54	48	166	149
21	जांजगीर-चांपा	44	44	0	0	30	30	0	0	0	0	74	74
22	रायगढ़	52	52	0	0	33	33	0	0	0	0	85	85
मंडल योग		257	257	0	0	145	140	48	42	94	88	544	527
23	सरगुजा	59	59	165	165	0	0	17	17	14	4	255	245
24	बलरामपुर	53	53	0	0	30	30	144	144	0	0	227	227
25	सूरजपुर	43	43	0	0	0	0	789	789	0	0	832	832
26	कोरिया	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	25	25
27	जशपुर	34	34	383	316	10	10	0	0	5	5	432	365
मंडल योग		189	189	573	506	40	40	950	950	19	9	1771	1694
परिक्षेत्र बिलासपुर योग		446	446	573	506	185	180	998	992	113	97	2315	2221
महायोग		985	974	1795	1560	440	434	1511	1491	495	408	5226	4867

विभिन्न मदों के अंतर्गत सोलर आधारित संचालित मिनी नलजल प्रदाय योजनाओं की जानकारी
(900 वॉट एवं 600 वॉट सोलर पंप स्थापना के साथ बिछाई गयी पाईप लाईन वाली योजनाए)

स्थिति : दिसंबर 2018

क्र.	जिला	एनआरडीडब्ल्यूपी कार्यक्रम के		एनसीईएफ कार्यक्रम के अंतर्गत		एमएनआरई		नाबार्ड से स्वीकृत		अन्य मद से स्वीकृत		कुल	
		स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रायपुर	32	32	0	0	0	0	20	20	7	4	59	56
2	बलौदाबाजार	18	18	0	0	0	0	9	5	20	16	47	39
3	गरियाबंद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	धमतरी	12	11	0	0	0	0	77	77	35	32	124	120
5	महासमुंद	15	15	0	0	0	0	117	117	0	0	132	132
मंडल योग		77	76	0	0	0	0	223	219	62	52	362	347
6	दुर्ग	1	1	0	0	0	0	21	17	2	2	24	20
7	बालोद	29	29	0	0	0	0	0	0	5	5	34	34
8	बेमेतरा	24	24	0	0	30	29	5	5	2	2	61	60
9	राजनांदगांव	61	37	142	142	0	0	271	271	36	30	510	480
10	कबीरधाम	24	24	0	0	0	0	18	17	7	1	49	42
मंडल योग		139	115	142	142	30	29	315	310	52	40	678	636
परिक्षेत्र रायपुर योग		216	191	142	142	30	29	538	529	114	92	1040	983
11	बस्तर	62	62	0	0	0	0	48	46	0	0	110	108
12	दन्तेवाड़ा	30	12	0	0	0	0	0	0	97	43	127	55
13	सुकमा	29	29	0	0	0	0	30	0	18	18	77	47
14	बीजापुर	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
मंडल योग		131	113	0	0	0	0	78	46	115	61	324	220

विभिन्न मदों के अंतर्गत सोलर आधारित संचालित मिनी नलजल प्रदाय योजनाओं की जानकारी
(900 वॉट एवं 600 वॉट सोलर पंप स्थापना के साथ बिछाई गयी पाईप लाईन वाली योजनाए)

स्थिति : दिसंबर 2018

क्र.	जिला	एनआरडीडब्ल्यूपी कार्यक्रम के		एनसीईएफ कार्यक्रम के अंतर्गत		एमएनआरई		नाबार्ड से स्वीकृत		अन्य मद से स्वीकृत		कुल	
		स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	कोण्डागांव	45	45	0	0	0	0	0	0	19	6	64	51
16	कांकेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	नारायणपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	16	11	16	11
मंडल योग		45	45	0	0	0	0	0	0	35	17	80	62
परिक्षेत्र जगदलपुर योग		176	158	0	0	0	0	78	46	150	78	404	282
18	बिलासपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	55	23	55	23
19	मुंगेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	कोरबा	2	2	0	0	0	0	88	82	26	20	116	104
21	जांजगीर-चांपा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	रायगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मंडल योग		2	2	0	0	0	0	88	82	81	43	171	127
23	सरगुजा	0	0	31	31	0	0	16	10	0	0	47	41
24	बलरामपुर	27	20	0	0	0	0	144	144	0	0	171	164
25	सूरजपुर	0	0	0	0	0	0	138	132	0	0	138	132
26	कोरिया	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
27	जशपुर	10	10	0	0	0	0	0	0	43	43	53	53
मंडल योग		40	33	31	31	0	0	298	286	43	43	412	393
परिक्षेत्र बिलासपुर योग		42	35	31	31	0	0	386	368	124	86	583	520
महायोग		434	384	173	173	30	29	1002	943	388	256	2027	1785